PRIVREDNO DRUŠTVO
UNIVERZAL KOP d.o.o.
Br. 8 смоја
Datum: 04.10. 21 god.
Mirjovski bulevar 88 Beograd

65/2024

KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/2400321
Dana 08.10.2024
Novi Sad

UNIVERZALKOP

GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O.

Adresa: Mirijevski bulevar 88, 11160 Beograd
PIB: 109977856, **MB:** 21278653
E-mail: office@univerzalkop.rs
Šifra: 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Erste banka: 340-11016177-75
Raiffeisen banka: 265-1060310001514-72
Komercijalna banka: 205-243635-78
Halk banka: 155-55253-24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА прилог 8. привремена ситуација

Датума издавања:	10-09-24
Место издавања:	Београд
Датум промета добара и услуга:	10-09-24
Број дана за плаћање:	30 дана
Датум валуте плаћања:	10-10-24

КУПАЦ:
KARIN KOMERC MD d.o.o.Ветерник, Нови Сад,
ПИБ: 103726184 МБ: 20009233

Место испоруке: Суботица, Надстрешнице

Уговорена вредност: 937.995,44 $(USD), по уговору бр. 01/230044876, од 13.11.2023 (Наручилац) и 205/23 од 21.11.2023 (Извођач) и по усвојеној понуди 15-11/2023 од 15.11.2023

Редни број	Назив	Пореска основица		Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а		Укупно	
		$(USD)	РСД		$(USD)	РСД	$(USD)	РСД
1.	Укупно изведени радови	802,920.18	86,648,916.29	20%	553.95	60,206.20	803,474.13	86,709,122.49
2.	Укупно изведени радови по претходним ситуацијама	408,869.89	44,340,751.90	20%	553.95	60,206.20	409,423.84	44,400,958.10
3.	Укупно изведени радови по овој ситуацији (4+5), курс 105.6443	394,050.29	42,308,164.39	20%	0.00	0.00	394,050.29	42,308,164.39
4.	Укупно изведени радови по овој ситуацији БЕЗ ПДВ-а	394,050.29	42,308,164.39	20%	0.00	0.00	394,050.29	42,308,164.39
5.	Укупно изведени радови по овој ситуацији СА ПДВ-ом	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Одбија се аванс по авансном рачуну 15/2023, од 24.11.2023 године	37,194.63	3,994,491.40	20%	0.00	0.00	37,194.63	3,994,491.40
7.	Одбија се аванс по авансном рачуну 1/2024, од 22.01.2024. године	79,101.70	8,500,000.00	20%	0.00	0.00	79,101.70	8,500,000.00
8	Одбија се аванс по авансном рачуну 7/2024, од 04.04.2024. године	185,145.58	20,000,000.00	20%	0.00	0.00	185,145.58	20,000,000.00
9	Задржан депозит 5% од нето радова	19,702.51	2,087,867.10	20%	0.00	0.00	19,702.51	2,087,867.10
10.	Остаје за наплату по овој ситуацији	72,905.87	7,725,805.88	20%	0.00	0.00	72,905.87	**7,725,805.88**

У случају кашњења, рачунамо затезну камату наше пословне банке.
У случају спора надлезан је Привредни Суд у седишту купца.

*Средњи курс НБС на дан фактурисања износи 105.9696 rsd
*Овај документ не представља рачун у смислу закона о пдв-у.

KARIN KOMERC MD d.o.o.
НАДЗОР:

UNIVERZAL KOP d.o.o.

УГОВАРАЧ:

PRIVREDNO DRUŠTVO UNIVERZAL KOP d.o.o. BEOGRAD

ДОБРОВОЉНО ЗА ОБАВЕЗНИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ KARIN KOMERC MD NOVI SAD 9

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ Огранак Ангел Овлашћени грађевински инжењер

Понуда број 15-11/2023
Извођење радова на надстрешницама и оградама уз станичну зграду у Суботици и Наумићевом
Инвеститор: Карин Комерц МД, д.о.о.

UNIVERZALKOP
GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O.
Adresa: Mirijevski bulevar 88, 11160 Beograd Erste banka: 340-11016177-75
PIB: 109977856, MB: 21278653 Raiffeisen banka: 265-1060310001514-72
E-mail: office@univerzalkop.rs Komercijalna banka: 205-243635-78
Šifra: 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada Halk banka: 155-55253-24

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА $(USD)	изведено по претходним ситуацијама	изведено по овој ситуацији	укупно изведено
		износ	износ	износ
1.11.3.	Надстрешница потходника Наумићево	0.00	**28,046.11**	**28,046.11**
1.12.3.	Надстрешница степеништа и лифт Суботица путничка	86,315.64	**36,750.68**	**123,066.31**
1.12.8.	Надстрешница потходника Суботица теретна	15,520.09	**0.00**	**15,520.09**
9.5.10.	Наумићево перонска ограда	0.00	**51,790.99**	**51,790.99**
9.5.11.1	Надстрешница Суботица путничка перонска ограда	28,263.20	**60,300.09**	**88,563.29**
9.5.11.2	Суботица путничка перонских надстрешница и надстрешнице за утовар и истовар	278,770.98	**217,162.42**	495,933.40
	УКУПНО :	**408,869.91**	**394,050.29**	**802,920.20**

PD Univerzal kop d.o.o.

PRIVREDNO DRUŠTVO UNIVERZAL KOP d.o.o. *BEOGRAD*

Надзор:

1/11.3 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Наумовићево

UNIVERZALKOP
GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O.
Adresa: Mirijevski bulevar 88, 11160 Beograd
PIB: 109977856, MB: 21278653
E-mail: office@univerzalkop.rs
Šifra: 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
Erste banka: 340-11016177-75
Raiffeisen banka: 265-1060310001514-72
Komercijalna banka: 205-243635-78
Halk banka: 155-55253-24

пос	опис позиције	јм	количина	јединична цена	укупно $(USD)	изведено по претходним ситуацијама		изведено по овој ситуацији		укупно изведено	
1	**ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА**		**УГОВОРЕНО**			**количина**	**износ**	**количина**	**износ**	**количина**	**износ**
1.1.	Набавка, израда и монтажа челичних елемената. Монтажа челичне конструкције се мора извести у свему према техничкој документацији и важећим прописима за ову врсту радова. Антикорозиону заштиту челичне конструкције извести у свему према одредбама СРПС ИСО 12944/2002 за категорију корозивности Ц5 са веком трајања дужим од 15 година. Изабран је систем епоксид-полиуретан са 2 премаза укупне дебљине 160 µm. Основни премаз дебљине 80 µm је епоксидна боја богата цинком. Два покривна епоксидна премаза су укупне дебљине 160 µm. Завршни премаз је полиуретан дебљине 40 µm. Укупна дебљина свих премаза је 280 µm. Припрему површина извести пескарењем кварцним песком до степена 2 ½ према СИС 055900 (СРПС ИСО 12944/2002). Извођач је у обавези да дефинише систем антикорозивне заштите који је компатибилан са захтеваном завршном бојом, са одговарајућим сертифкатом издатим од стране овлашћеног Института и за то мора добити сагласност Пројектанта и Надзорног органа. Челичну конструкцију финално бојити у тамни тон антрацита типа "Fero Mikaccio" или слично истих или бољих карактеристика. У цену улазе и сва спојна средства, завртњи, лимови и сл. Обрачун по килограму уграђене и финално обрађене челичне конструкције	kg	7,238.59	2.63	19,037.49	0.00	0.00	7,269.13	19,117.81	7,269.13	19,117.81
1	**ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА-укупно**				**19,037.49**		**0.00**	7,269.13	**19,117.81**		**19,117.81**

						изведено по претходним ситуацијама		изведено по овој ситуацији		укупно изведено	
2	**ЗАСТАКЉИВАЊЕ НАДСТРЕШНИЦЕ**		**УГОВОРЕНО**			**количина**	**износ**	**количина**	**износ**	**количина**	**износ**
2.1	Набавка и уградња транспарентног сегментног дела надстрешнице -пун поликарбонат дебљине 8 мм са обостраном УВ заштитом, боја григио/дим сиво, класа Б1 - тешко гориви материјали. На местима ослањања поликарбоната у алуминијумске Н носаче поставити EPDM подлошке. За заптивање користити једнокомпонентне трајно еластичне силиконске масе постојане на температури од -50°C до +180°C и UV зрачење. Обрачун по ком.										
	сегмент а, димензија 126/206 цм	kom	14.00	341.81	4,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	сегмент б, димензија 136/206 цм	kom	14.00	368.94	5,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	сегмент в, димензија 61/206 цм	kom	1.00	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	сегмент г, димензија 92.5/206 цм	kom	4.00	250.94	1,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	сегмент д, димензија 141/206 цм	kom	12	382.51	4,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	**ЗАСТАКЉИВАЊЕ НАДСТРЕШНИЦЕ-укупно**				**15,709.84**		**0.00**		**0.00**		**0.00**

						изведено по претходним ситуацијама		изведено по овој ситуацији		укупно изведено	
3	**ЛИМАРСКИ РАДОВИ**		**УГОВОРЕНО**			**количина**	**износ**	**количина**	**износ**	**количина**	**износ**
3.1.	Набавка материјала и покривање крова надстрешнице пластифицираним, челичним, трапезно профилисаним лимом д=0,6 мм, са наносом цинка од 140 гр/м². Надстрешнице се изводе у паду према олуку, у свему према графичкој документацији. Боја кровног покривача је у антрацит сивој боји, RAL 7016. Покривање извести у свему према детаљима. Све мере проверити на лицу места након уградње челичне конструкције надстрешнице. Обрачун по м² стварне површине.										
	кров над степеништем 1	m²	37.65	19.50	734.18		0.00	37.65	734.18	37.65	734.18
	кров над степеништем 2	m²	43.25	19.50	843.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Набавка материјала, уградња композитних панела типа ALUKOBOND, за облагање надстрешнице над потходником. Облагање надстрешнице извести у свему по детаљима и упутству произвођача. Боја пластификације у антрацит сивој боји, RAL 7016. Обрачун по м².	m²	152.83	125.98	19,253.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.3.	Набавка материјала израда и монтажа висећег олука иза атике попречног пресека 10/20 цм, од челичног поцинкованог пластифицираног лима д=0,6 мм, развијене ширине око 45 цм. Олук спајати поп нитнама и залепити силиконом. Држаче олука радити од флаха 25/5 мм од пластифицираног лима и нитовати поп нитнама на размаку од 80 цм. Олуке поставити у паду 0,5%. Пластификација тамни тон антрацита, RAL 7016. Обрачун по м¹ Обрачун по м¹.	м¹	37.57	18.72	703.31	0.00	0.00	37.34	699.00	37.34	699.00
3.4.	Набавка материјала, израда и монтажа самплеха челичним пластифицираним лимом дебљине д=0,6 мм. Самплех се подвлачи под кровни покривач и спаја са олуком у виду дуплог контра фалца. Развијена ширина око 40 цм. Пластификација тамни тон антрацита, RAL 7016. Обрачун по м¹.	м¹	37.57	15.27	573.69	0.00	0.00	37.34	570.18	37.34	570.18
3.5.	Набавка материјала, израда и монтажа одводних олучних вертикала квадратног пресека 80x80 мм, од челичног поцинкованог пластифицираног лима дебљине д=0,6 мм у боји кровног покривача. Поједине делове олучних цеви увући један у други минимум 50 мм и залепити барсилом. Обујмице са држачима од пластифицираног челичног лима поставити на размаку по препоруци произвођача. Пластификација тамни тон антрацита, RAL 7016. Обрачун по м¹.	м¹	9.05	20.88	188.96		0.00	7.62	159.11	7.62	159.11

3.6.	Набавка материјала и израда перфориране лимене маске за покривање телекомуникационих и електроенергетских инсталација. Уз плафон и бочни зид поставити челични U профил ХОП профила 30/20/3 мм. Развијена дужина челичне потконструкције U профила је 80-100 цм и поставља се на 250 цм. Профил причврстити за плафон и бочни зид завртњима. Преко профила се поставља челични перфорирани лим дебљине д=3 мм, са округлим рупама Ø10 мм. Величина табле лима 1450x2500мм. Лим савити према шемама. Обрачун по м¹ описане позиције.	m¹	33.25	105.00	3,491.25	0.00	0.00	33.25	3,491.25	33.25	3,491.25
3.7	Израда и монтажа водоскупљача од челичног поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта. Водоскупљач је атипичан, у облику квадра, димензије 60x30x10 цм. Пластификација тамни тон антрацита, RAL 7016. Обрачун по комаду.	ком	2.00	55.00	110.00	0.00	0.00	2.00	110.00	2.00	110.00
3.	**ЛИМАРСКИ РАДОВИ-укупно**				**25,898.29**		**0.00**		**5,763.72**		**5,763.72**

						изведено по претходним ситуацијама		изведено по овој ситуацији		укупно изведено	
6	**БРАВАРСКИ РАДОВИ**		**УГОВОРЕНО**			**количина**	**износ**	**количина**	**износ**	**количина**	**износ**
6.1.	Набавка материјала, израда и уградња двовисинског рукохвата на степеништу потходника. Рукохват је двовисински цевасти профил ø40/4мм, који се поставља на висини од 90 cm и 70 cm од готовог пода и прати нагиб степеништа. Анкерује се у аб конструкцију преко флаха 2x5/30 и плочице, односно на стуб челичне конструкције кутијастог профила 50/30 мм. Завршна обрада рукохвата је боја за метал, у мат антрацит сивој боји, RAL 7016, са претходном припремом и свом потребном антикорозивном заштитом. Радити по детаљу произвођача, а уз сагласност пројектанта. Међусобно растојање између два носача рукохвата према препоруци произвођача. Све мере пре израде и монтаже проверити на лицу места. Обрачун по м¹ уграђених и финално										
	рукохват P1	m¹	23.52	48.44	1,139.31	0.00	0.00	23.52	1,139.31	23.52	1,139.31
	рукохват P2	m¹	28.66	48.44	1,388.29	0.00	0.00	28.66	1,388.29	28.66	1,388.29

6.2.	Набавка материјала, израда и уградња двовисинског рукохвата око надстрешнице изласка из потходника служи као заштите бочних стаклених делова од наслањања на њих Рукохват је двовисински цевасти профил Ø50/1.5мм, који се поставља на висини према шеми од бетонског надзидка потходника. Преко флахова 5/80 и 2x5/30, је заварен за стуб челичне конструкције надстрешнице, кутијастог профила. Завршна обрада рукохвата је боја за метал, у мат антрацит сивој боји, RAL 7016, са претходном припремом и свом потребном антикорозивном заштитом.Произвођач ће дефинисати начин уградње радионичким цртежима на које је обавезан да добије сагласност пројектанта. Међусобно растојање између два носача, односно у односу на конструкцију надстрешнице. Све мере пре израде и монтаже проверити на лицу места. Обрачун по м^1 уграђених и финално обрађених рукохвата.										
	ознака H1	m	13.15	48.44	636.99	0.00	0.00	13.15	636.99	13.15	636.99
	ознака H2	m	15.6	48.44	755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.	Набавка и уградња фасадне браварије, метална жалузина - вентилациона решетка на лифтовском окну. Решетка са хоризонтално распоређеним фиксним ламелама од пластифицираног челичног лима. Конструкција је од кутијастих челичних профила 40/40 мм. Са унутрашње стране на конструкцију фиксирати заштитну мрежицу. Заштитити против корозије и бојити масном бојом два пута у тону 9006 по RALL стандарду. Радити по детаљу произвођа уз сагласност наручиоца. Обрачун по комаду уграђених, финално обрађених позиција. ознака Ж у квадрату метална жалузина - вентилациона										
	зидарска мера 20/20цм	kom	2	40.00	80.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	**БРАВАРСКИ РАДОВИ-укупно**				**4,000.25**		**0.00**		**3,164.59**		**3,164.59**

						изведено по претходним ситуацијама		изведено по овој ситуацији		укупно изведено	
7	**АРМИРАНОБЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ**		**УГОВОРЕНО**			**количина**	**износ**	**количина**	**износ**	**количина**	**износ**
7.1.	Набавка материјала и бетонирање мршавог бетона МБ 15, који се лије слоју дебљине д=5 цм, као подлога за израду темељних трака. Обрачун по м².	m2	7.69	12.67	97.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.	Набавка материјала и бетонирање темеља надстрешница армираним бетоном МБ30 (С25/30). Радити у свему према статичком прорачуну и детаљима арматуре. Обрачун по m³ са потребном оплатом.	m3	4.93	192.04	946.76	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.	Набавка, транспорт, сечење, савијање и уградња арматуре (Б500 и МАГ). Количине арматуре дате апроксимативно (према количини бетона) до израде детаља арматуре. Ценом обухватити и дистанцере који фиксирају удаљеност арматуре од оплате. Обрачун по kg.	kg	411.08	1.33	546.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**АРМИРАНОБЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ-укупно**				**1,590.93**		**0.00**		**0.00**		**0.00**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА		изведено по претходним ситуацијама	изведено по овој ситуацији	укупно изведено
			износ	**износ**	**износ**
1.	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА		0.00	**19,117.81**	**19,117.81**
2.	ЗАСТАКЉИВАЊЕ НАДСТРЕШНИЦЕ		0.00	**0.00**	**0.00**
3.	ЛИМАРСКИ РАДОВИ		0.00	**5,763.72**	**5,763.72**
6.	БРАВАРСКИ РАДОВИ		0.00	**3,164.59**	**3,164.59**
7.	АРМИРАНОБЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ		0.00	**0.00**	**0.00**
	УКУПНО :		**0.00**	**28,046.11**	**28,046.11**

PD Univerzal kop d.o.o.

PRIVREDNO DRUŠTVO UNIVERZAL KOP d.o.o. BEOGRAD

Nadzor:

DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER ODGOVORNOST ZA PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE NOVI SAD 9